

**NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁSKÖRÉBEN**

**POLGÁRMESTER ÁLTAL MEGHOZOTT
48/2021 (IV.26.) határozata**

***„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyírbogdány községben” című
TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00011 azonosítószámú projekt előkészítési feladatok megvalósítása
érdekében létrejött vállalkozói szerződés módosításáról***

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében – veszélyhelyzetben – kapott felhatalmazása alapján,
a

Polgármester:

1./ A LEGEN-TERV KFT 4051. Debrecen, Derekassy I. u. 26/1. sz. székhelyű gazdasági társaság 2021. január 4-ei keltezésű, a Nyírbogdány Község Önkormányzata és a Legen-Terv Kft között 2020. július 14-én létrejött, Tervezési Vállalkozási Szerződés 8. pontjában meghatározott tervszállítási teljesítési határidő meghosszabbítására vonatkozó levelében leírtakat megismerte és a 2021. január 31-ről, 2021. május 30-ra történő teljesítési határidő módosításra vonatkozó Vállalkozási Szerződés módosításának kezdeményezést elfogadja, a 2./ pontban meghatározott okok miatt.

2./ A COVID19-válság okozta körülményt a teljesítés akadályának tekinti, mivel a vállalkozó és/vagy munkavállalói a járványügyi korlátozások miatt a munkavégzésük és a megrendelői rendelkezésre állásuk nem volt biztosítható a szerződés szerinti határidőben, továbbá a koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott veszélyhelyzethez kapcsolódóan a Megrendelő és Vállalkozó közötti egyeztető megbeszélések, valamint a szakági tervezők közötti egyeztető megbeszélések sem voltak megtarthatók a vállalt teljesítési határidőn belül.

3./ az 1. pontban meghatározottak szerinti a szükséges intézkedések megtételével a vállalkozási szerződés módosítását aláírja.

**Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal**

Nyírbogdány, 2021. április 26.


Lisovszki Tamás
polgármester

TERVEZÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS – KÉRELEM

A TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00011 azonosító számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyírbogdány községben” című pályázathoz kapcsolódóan vízjogi létesítési engedélyes dokumentáció elkészítése, továbbá kiviteli tervdokumentáció elkészítése

KÉRELEM

Alulírott, Nagy Gergő, mint a Legen-Terv Kft. ügyvezetője kérvényezem a Nyírbogdány Község Önkormányzata és a Legen-Terv Kft között 2020. július 14-én létrejött, Tervezési Vállalkozási Szerződés 8. pontjában meghatározott tervszállítási teljesítési határidő meghosszabbítását 2021. január 31-ről, 2021. május 30-ra a következő okok miatt:

Indoklás:

A COVID19-válság okozta körülmény a teljesítés akadályának tekinthető (például, ha a vállalkozó és/vagy munkavállalóinak nagy része hatósági karanténba kerül, vagy korlátozások miatt a munkavégzés nem lehetséges, ill. a járványügyi helyzettel összefüggő korlátozások miatt a rendelkezésre állás nem biztosítható a szerződés szerinti határidőben, és a rendelkezésre állásra kötelezett személye nem pótolható, vagy valamely késztermék, vagy alapanyag hatósági korlátozások miatt nem érhető el, vagy nem szállítható be az országba), úgy Megrendelő a teljesítés határidejét az akadályoztatás időtartamával, de legfeljebb 6 hónappal meghosszabbíthatja.

A koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott veszélyhelyzethez kapcsolódóan a Megrendelő és Vállalkozó közötti egyeztető megbeszélések, valamint a szakági tervezők közötti egyeztető megbeszélések nem tarthatók meg a vállalt teljesítési határidőn belül, így a Vállalkozó kezdeményezi a tervszállítási teljesítésre vonatkozó határidő módosítását.

Debrecen, 2021. január. 04.


LEGEN-TERV KFT.
4031 Debrecen, Derekaszy I. u. 26/1.
Adószám: 25738795-2-09
Szélessz.: 12052729-01568724-00100002

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó